

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณโครงการการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการเบิกจ่าย 31 มีนาคม 2568	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มีนาคม 2568
	กรม : จังหวัดมหาสารคาม (รวม)			218,248,800	88,510,145	40.55	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1	กิจกรรม : ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ำ ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 1	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	40,250,000	8,828,600	21.93	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.1	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลแก้งเลิงจาน อำเภอเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	402,500	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.2	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	402,500	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.3	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1,207,500	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.4	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2,012,500	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.5	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลเหล่าดงไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	402,500	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.6	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัด มหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	3,622,500	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.7	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลหนองกง อำเภอแกลง จังหวัด มหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	805,000	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.8	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลแกลง อำเภอแกลง จังหวัด มหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	402,500	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการเบิกจ่าย 31 มีนาคม 2568	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มีนาคม 2568
1.9	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1,207,500	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.10	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2,817,500	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.11	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2,415,000	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.12	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	402,500	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.13	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2,012,500	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.14	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	3,220,000	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.15	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลดงควน อำเภอนาคู จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	402,500	401,300	99.70	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	เสร็จแล้ว
1.16	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1,207,500	802,600	66.47	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	เสร็จแล้ว
1.17	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1,610,000	401,300	24.93	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	เสร็จแล้ว
1.18	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	402,500	401,300	99.70	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	เสร็จแล้ว

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการเบิกจ่าย 31 มีนาคม 2568	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มีนาคม 2568
1.19	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลวังใหม่ อำเภอปรือจังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	805,000	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.20	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลยาง อำเภอปรือ จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1,610,000	1,203,900	74.78	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	เสร็จแล้ว
1.21	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลกุทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	402,500	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.22	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1,207,500	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.23	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลคงใหญ่ อำเภอกวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	402,500	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.24	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลหัวเรือ อำเภอกวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	402,500	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.25	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลวังวา อำเภอกวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	402,500	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.26	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลเสือโกลัง อำเภอกวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	3,220,000	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
1.27	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	805,000	802,600	99.70	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	เสร็จแล้ว
1.28	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1,610,000	1,605,200	99.70	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	เสร็จแล้ว

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการเบิกจ่าย 31 มีนาคม 2568	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มีนาคม 2568
1.29	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2,012,500	1,605,200	79.76	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	เสร็จแล้ว
1.30	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลเขวไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	ทสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2,415,000	1,605,200	66.47	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	เสร็จแล้ว
2	กิจกรรม : ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน	สนพ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	743,500	547,885	73.69	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
3	กิจกรรม : ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน	พด.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	745,900	355,500	47.66	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
4	กิจกรรม : ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	กษ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2,112,500	674,500	31.93	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
5	กิจกรรม : ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรตามมาตรฐาน GAP และอินทรีย์	เกษตร.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2,194,200	529,800	24.15	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
6	กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์	ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	552,400	451,930	81.81	1 ต.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
7	กิจกรรม : ส่งเสริมเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาหารโปรตีนและเพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ปศ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	753,000	143,400	19.04	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
8	กิจกรรม : ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม	ท่องเที่ยว.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	6,444,600	500,000	7.76	-	-
8.1	- ค่าจ้างเหมาจัดงานออนซอนกลองยาววาปีปทุม	ท่องเที่ยว.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1,500,000	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ
8.2	- ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมหุ่นกระบอกชาตรีและหุ่นฟาง	ท่องเที่ยว.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	3,227,000	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ
8.3	- ค่าจ้างเหมาจัดงานนมัสการพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมหาสารคาม	ท่องเที่ยว.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	500,000	500,000	100.00	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	เสร็จแล้ว
8.4	- ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเชื่อมโยงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม “อัครจริยพระธาตุนาคุณ รัน” จังหวัดมหาสารคาม	ท่องเที่ยว.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	743,000	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการเบิกจ่าย 31 มีนาคม 2568	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มีนาคม 2568
8.5	- ค่าจ้างเหมาจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดมหาสารคาม	ท่องเที่ยว.มค	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	474,600	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ
9	กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้า การลงทุน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP SMEs จังหวัดมหาสารคาม	พณ.มค	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	4,000,000	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ
10	กิจกรรม : รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม	สสจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1,015,000	444,800	43.82	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
11	กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สนจ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	9,000,000	3,221,785	35.80	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
12	กิจกรรม : ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ขยายผิวจราจรถนนลาดยาง	ทข.มค. และทล.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	79,821,000	59,213,440	74.18	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างการ ดำเนินงาน
12.1	- ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) มค.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 - บ้านนาตุน อำเภอบรบือ อำเภอวาปีปทุม อำเภอนาคู จังหวัดมหาสารคาม	ทข.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	9,966,000	9,951,000	99.85	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	เสร็จแล้ว
12.2	- ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) มค.3064 แยกทางหลวงหมายเลข 213 - บ้านเหล่าแดง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ทข.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	9,865,000	9,864,000	99.99	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	เสร็จแล้ว
12.3	- เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต มค.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านแก่งน้อย อำเภอบรบือ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ทข.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	9,991,000	9,990,000	99.99	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	เสร็จแล้ว
12.4	- ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) มค.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านปอพาน อำเภอกุฉิราห์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	ทข.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	9,999,000	9,997,000	99.98	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	เสร็จแล้ว
12.5	- ปรับปรุงผิวถนน ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หองสรพะ - มหาสารคาม ระยะทาง 1.229 กิโลเมตร ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ทล.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	20,000,000	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ
12.6	- ปรับปรุงถนน ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน หองซอน - ห้วยปลาหลด ระยะทาง 1.999 กิโลเมตร ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ทล.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	20,000,000	19,411,440	97.06	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	เสร็จแล้ว
13	กิจกรรม : ยกระดับมาตรฐานการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า GI	เกษตร.มค. และ ศูนย์วิจัย พัฒนาเกษตร.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	672,500	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการเบิกจ่าย 31 มีนาคม 2568	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มีนาคม 2568
14	กิจกรรม : ยกระดับศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน GAP	ศูนย์วิจัย พัฒนาเกษตร.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2,129,600	1,608,390	75.53	1 ต.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน
15	กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานฟาร์มที่ดี และแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต	ปศ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1,435,000	690,415	48.11	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน
16	กิจกรรม : ยกระดับการผลิตโคเนื้อสู่มาตรฐานและส่งเสริมการพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้	ปศ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1,425,900	1,425,840	100.00	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	เสร็จแล้ว
17	กิจกรรม : การส่งเสริมอาชีพการผลิตใบมันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารสัตว์ จำหน่ายเชิงพาณิชย์	ศูนย์วิจัย พัฒนาอาหาร สัตว์.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1,170,100	786,100	67.18	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน
18	กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี และมีคุณภาพ	เกษตร.มค	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	929,100	195,160	21.01	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน
19	กิจกรรม : ยกระดับการออกแบบดีไซน์ผ้าทอมือสู่แฟชั่นและตลาด สมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า	อต.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1,274,100	1,267,100	99.45	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	เสร็จแล้ว
20	กิจกรรม : ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	อต.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	1,580,400	102,400	6.48	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน
21	กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านปุงคกล้า -ท่างาม ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	ยธ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	30,000,000	3,201,600	10.67	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน
22	กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดกลางโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	ยธ.มค.	ดำเนินการได้ตามแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	30,000,000	4,321,500	14.41	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน

ผู้รายงาน : นายกฤตภัค โนมะยา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

โทรศัพท์ : 043-777-320

อีเมลล์ : mkm0017.2@gmail.com