

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการเบิกจ่าย 30 กันยายน 2568	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 30 กันยายน 2568
	กรม : จังหวัดมหาสารคาม (รวม)		218,248,800	172,718,427.73	79.14		
1	กิจกรรม : ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระยะที่ 1	สนง.ทสจ.มค.	40,250,000	28,091,000	69.79	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.1	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลแก้งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	402,500	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ
1.2	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	402,500	401,300	99.70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.3	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลบัวค้อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	1,207,500	802,600	66.47	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.4	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	2,012,500	1,605,200	79.76	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.5	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	402,500	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ
1.6	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	3,622,500	1,203,900	33.23	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการเบิกจ่าย 30 กันยายน 2568	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 30 กันยายน 2568
1.7	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลหนองกุ้ง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	805,000	802,600	99.70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.8	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	402,500	401,300	99.70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.9	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	1,207,500	1,203,900	99.70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.10	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	2,817,500	1,605,200	56.97	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.11	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	2,415,000	2,006,500	83.08	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.12	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลแก้งแก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	402,500	401,300	99.70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.13	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	2,012,500	2,006,500	99.70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.14	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	3,220,000	2,809,100	87.24	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการเบิกจ่าย 30 กันยายน 2568	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 30 กันยายน 2568
1.15	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลดงตวน อำเภอนาตุ จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	402,500	401,300	99.70	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.16	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	1,207,500	802,600	66.47	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.17	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	1,610,000	401,300	24.93	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.18	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	402,500	401,300	99.70	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.19	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลวังใหม่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	805,000	802,600	99.70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.20	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	1,610,000	1,203,900	74.78	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.21	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลกู่ทอง อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	402,500	ไม่มีการเบิกจ่าย	0.00	ไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ
1.22	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลเขียงยืน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	1,207,500	802,600	66.47	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการเบิกจ่าย 30 กันยายน 2568	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 30 กันยายน 2568
1.23	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลตงใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	402,500	401,300	99.70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.24	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลหัวเรือ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	402,500	401,300	99.70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.25	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลวังบัว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	402,500	401,300	99.70	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.26	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลเสือโก้ก อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	3,220,000	1,203,900	37.39	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.27	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลพนา อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	805,000	802,600	99.70	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.28	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	1,610,000	1,605,200	99.70	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.29	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	2,012,500	1,605,200	79.76	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1.30	- ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร ตำบลเขาวัว อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	สนง.ทสจ.มค.	2,415,000	1,605,200	66.47	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	กิจกรรม : ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน	สนง.พัฒนาฝีมือ แรงงาน มค.	743,500	740,810	99.64	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการเบิกจ่าย 30 กันยายน 2568	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 30 กันยายน 2568
3	กิจกรรม : ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน	สถานีพัฒนาที่ดิน มค.	745,900	695,500	93.24	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	กิจกรรม : ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	สนง.เกษตรจังหวัด	2,112,500	1,312,500	62.13	1 ต.ค. 67 - 30 มี.ค. 69	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ/กั้นเงิน งบประมาณ 499,640 บาท
5	กิจกรรม : ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรตามมาตรฐาน GAP และอินทรีย์	สนง.เกษตรจังหวัด	2,194,200	1,936,910	88.27	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	โครงการยังไม่แล้ว เสร็จ/กั้นเงิน งบประมาณ 225,000 บาท
6	กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์	ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์ ปศุสัตว์ มค.	552,400	552,400	100.00	1 ต.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	กิจกรรม : ส่งเสริมเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาหารโปรตีนและเพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด	753,000	567,020	75.30	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	กิจกรรม : ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม	สนง.การท่องเที่ยว จังหวัด	6,444,600	5,779,399	89.68	1 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 68	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ/กั้นเงิน งบประมาณ
8.1	- ค่าจ้างเหมาจัดงานออนซอนกลองยาววาปีปทุม	สนง.การท่องเที่ยว จังหวัด	1,500,000	1,309,399	87.29	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8.2	- ค่าจ้างเหมาจัดงานมหกรรมหุ่นกระต๊อบข้าวและหุ่นฟาง	สนง.การท่องเที่ยว จังหวัด	3,227,000	3,227,000	100.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8.3	- ค่าจ้างเหมาจัดงานมัสการพระมหาธาตุเจดีย์ศรีมหาสารคาม	สนง.การท่องเที่ยว จังหวัด	500,000	500,000	100.00	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8.4	- ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเชื่อมโยงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม “อัครจริยพระธาตุนาดูน รั้น” จังหวัดมหาสารคาม	สนง.การท่องเที่ยว จังหวัด	743,000	743,000	100.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการเบิกจ่าย 30 กันยายน 2568	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 30 กันยายน 2568
8.5	- ค่าจ้างเหมาจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดมหาสารคาม	สนง.การท่องเที่ยว จังหวัด	474,600	0.00	0.00	1 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 68	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ/กั้นเงิน งบประมาณ 474,600 บาท
9	กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้า การลงทุน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP SMEs จังหวัดมหาสารคาม	สนง.พาณิชย์จังหวัด	4,000,000	3,665,000	91.63	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	กิจกรรม : รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม	สนง.สาธารณสุข จังหวัด	1,015,000	1,015,000	100.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงานจังหวัด	9,000,000	8,619,591.63	95.77	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	กิจกรรม : ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ขยายผิวจราจรถนนลาดยาง	ทช.มค. และทล.มค.	79,821,000	79,002,180.10	98.97	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12.1	- ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) มค.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2063 - บ้านนาตุน อำเภอบรบือ อำเภ วาปีปทุม อำเภอนาตุน จังหวัดมหาสารคาม	แขวงทางหลวงชนบท มค.	9,966,000	9,951,000	99.85	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12.2	- ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) มค.3064 แยกทางหลวงหมายเลข 213 - บ้านเหล่าแดง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	แขวงทางหลวงชนบท มค.	9,865,000	9,864,000	99.99	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12.3	- เสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต มค.2021 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้าน แก้งน้อย อำเภอบรบือ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	แขวงทางหลวงชนบท มค.	9,991,000	9,990,000	99.99	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12.4	- ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) มค.2034 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านปอพาน อำเภอกุฉิกรำ อำเภอนา เชือก จังหวัดมหาสารคาม	แขวงทางหลวงชนบท มค.	9,999,000	9,997,000	99.98	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12.5	- ปรับปรุงผิวถนน ทางหลวงหมายเลข 208 ตอน หอนงสระพัง - มหาสารคาม ระยะทาง 1.229 กิโลเมตร ตำบลหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	แขวงทางหลวง มหาสารคาม	20,000,000	19,482,823.07	97.41	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการเบิกจ่าย 30 กันยายน 2568	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 30 กันยายน 2568
12.6	- ปรับปรุงถนน ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน หนองซอน - ห้วยปลาหลด ระยะทาง 1.999 กิโลเมตร ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	แขวงทางหลวง มหาสารคาม	20,000,000	19,717,357.03	98.59	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	กิจกรรม : ยกระดับมาตรฐานการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า GI	สนง.เกษตรจังหวัด และศูนย์วิจัย พัฒนาเกษตร.มค.	672,500	481,900	71.66	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ/กักเงิน งบประมาณ 160,400 บาท
14	กิจกรรม : ยกระดับศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน GAP	ศูนย์วิจัย พัฒนาเกษตร.มค.	2,129,600	1,498,425	70.36	1 ต.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานฟาร์มที่ดี และแปรรูปผลิตภัณฑ์นมเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด	1,435,000	1,119,232	78.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	กิจกรรม : ยกระดับการผลิตเนื้อสุ่มมาตรฐานและส่งเสริมการพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด	1,425,900	1,425,900	100.00	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	กิจกรรม : การส่งเสริมอาชีพการผลิตไขมันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารสัตว์ จำหน่ายเชิงพาณิชย์	ศูนย์วิจัย พัฒนาอาหารสัตว์.มค.	1,170,100	755,700	64.58	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี และมีคุณภาพ	สนง.เกษตรจังหวัด	929,100	915,560	98.54	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	กิจกรรม : ยกระดับการออกแบบดีไซน์ผ้าทอมือสู่แฟชั่นและตลาด สมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า	สนง.อุตสาหกรรม จังหวัด	1,274,100	1,274,100	100.00	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	กิจกรรม : ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	สนง.อุตสาหกรรม จังหวัด	1,580,400	690,400	43.69	1 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 68	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ/กักเงิน งบประมาณ 890,000 บาท
21	กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านบุงคล้า -ท่างาม ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม	สนง.โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด	30,000,000	21,344,000	71.15	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการเบิกจ่าย 30 กันยายน 2568	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 30 กันยายน 2568
22	กิจกรรม : ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดกลางโกสุม ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	สนง.โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด	30,000,000	11,235,900	37.45	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 69	โครงการยังไม่แล้วเสร็จ/กันเงิน งบประมาณ 17,574,100 บาท

ผู้รายงาน : นายธีร์ สิทธิหาโคตร

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

โทรศัพท์ : 0 4377 7320

อีเมลล์ : mkrm0017.2@gmail.com