

รายงานผลการใช้จ่าย/เบิกจ่าย รอบ 6 เดือน

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ได้รับการจัดสรร		คงเหลือยังไม่ได้รับ การจัดสรร	ก่อนหักยกพัน (บาท)	ต.ค 65			พ.ย. 65			ธ.ค 65			ม.ค. 66			ก.พ. 66			มี.ค. 66			รวมผลการเบิกจ่าย (บาท)			คงเหลือไม่เบิกจ่าย (บาท)	เหลือจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
				งวดที่ 1	งวดที่ 2			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม			
1	โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร																														
1.1	เพิ่มและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางการเกษตร (จะนำบาดาล สบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์) ระยะที่ 1 จำนวน 150 บ่อ	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	62,685,000.00	62,685,000.00		-	58,875,000.00																			-	58,875,000.00	3,810,000.00			
1.2	ส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ได้เพื่อการวินน้ำ 10 ระบบ	สนง.พลังงานจังหวัด	250,000.00	250,000.00		-	225,000.00					225,000.00	225,000.00													225,000.00	225,000.00	-	25,000.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
1.3	ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐานและอินทรีย์	สนง.เกษตรจังหวัด	1,707,500.00	395,500.00		1,312,000.00								292,500.00												292,500.00	292,500.00	1,415,000.00			
1.4	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์มีชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วิทยุโควัด 2019 ภายใต้โครงการรณรงค์ไค - กระบือเพื่อเกษตรกรรมพระราชดำริ (สคค.)	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด	821,600.00	129,000.00	692,600.00	-								175,850.00												175,850.00	175,850.00	645,750.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1.5	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นรายได้เสริมแก่เกษตรกร	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด	1,885,000.00	176,100.00	1,708,900.00	-					114,400.00	114,400.00		-												114,400.00	114,400.00	1,770,600.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
1.6	ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้ออย่างอื่น	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด	1,060,800.00	1,060,800.00		-					92,500.00	92,500.00	863,550.00	863,550.00												956,050.00	956,050.00	104,750.00		ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1.7	พัฒนาศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์	899,500.00	899,500.00		-					214,915.00	214,915.00	408,985.00	408,985.00												623,900.00	623,900.00	275,600.00			
1.8	พัฒนาการผลิตโคเนื้อคุณภาพดีจากแม่โคพื้นฐานของเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม	ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม	1,423,000.00	1,423,000.00		-							-				888,339.99	336,000.00	1,224,339.99							888,339.99	336,000.00	1,224,339.99	198,660.01		
1.9	ส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการแปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จำนวน 10 ระบบ	สนง.พลังงานจังหวัด	230,000.00	230,000.00		-	184,000.00						-					184,000.00	184,000.00							184,000.00	184,000.00	-	46,000.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
1.10	การใช้เทคโนโลยีพลังงานครัวเรือน	สนง.พลังงานจังหวัด	175,000.00	175,000.00		-					174,020.00	174,020.00														174,020.00	174,020.00	980.00		ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	
1.11	เพิ่มศักยภาพ ศึกษาฐาน Young Smart Farmer เพื่อการเป็นเกษตรกรมืออาชีพสู่การพัฒนาเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม	สนง.เกษตรจังหวัด	529,800.00	121,300.00	408,500.00	-							109,700.00	109,700.00	336,500.00	336,500.00										446,200.00	446,200.00	83,600.00			
													-															-			
2	โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว																														
	ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	3,727,700.00	3,727,700.00		-	2,887,700.00						-	2,887,700.00	2,887,700.00						500,000.00			500,000.00	3,387,700.00	3,387,700.00	340,000.00	340,000.00		กิจกรรมที่ 1 ทุนกระตุ้นดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จแล้ว คงเหลือกิจกรรม แสงสีเสียงงานพระธาตุพนมดำเนินการ4-12 มี.ค. 66	
3	โครงการพัฒนาส่งเสริมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน												-															-			
3.1	พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด	2,771,500.00	2,771,500.00		-	1,350,000.00						-													-	2,771,500.00	581,000		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ดำเนินการแล้ว 40 % จะเบิกจ่ายงวดแรกภายในวันที่ 20 มี.ค. 66	
3.2	การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP ของจังหวัดมหาสารคาม	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	4,530,900.00	280,900.00		4,250,000.00					25,350.00	25,350.00					195,380.00	195,380.00							195,380.00	280,900.00	4,250,000.00			ดำเนินการแล้วเสร็จในงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงวด แรก	
3.3	พัฒนาศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้เข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด	1,127,200.00	385,200.00	742,000.00	-							-					326,374.00	326,374.00						326,374.00	326,374.00	800,826.00			อยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือน เม.ย. 66	
3.4	ส่งเสริมอาชีพแรงงานนอกเขต	สนง.แรงงานจังหวัด	817,400.00	817,400.00		-							-				752,006.00	752,006.00							752,006.00	752,006.00	65,394.00			ดำเนินการเสร็จแล้ว รอเบิกจ่าย	
3.5	ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายตัวจราจรบนลาดยาง					-							-															-			
3.5.1	เสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete สายทาง ม.ค.2029 แยกทางหลวงหมายเลข 23 (กม.ที่ 55 + 100) – บ้านโนนศาลา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.096 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม	9,900,000.00	9,900,000.00		-	9,880,000.00						9,880,000.00	9,880,000.00												9,880,000.00	9,880,000.00	-	20,000.00	ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	

	กลุ่มโครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ได้รับการจัดสรร		คงเหลือยังไม่ได้รับ การจัดสรร	ก่อนผูกพัน (บาท)	ค.ศ. 65			พ.ย. 65			ธ.ค. 65			ม.ค. 66			ก.พ. 66			มี.ค. 66			รวมผลการเบิกจ่าย (บาท)			คงเหลือไม่เบิกจ่าย (บาท)	เหลือจากการ จัดซื้อจัดจ้าง	หมายเหตุ
				งวดที่ 1	งวดที่ 2			งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	รวม			
3.5.2	ซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง มก. 3001 แยกทางหลวงหมายเลข 213 (กม.ที่ 8 +200) - บ้านมอคำ ตำบลมอคำ อำเภอโกนเกวรีชัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร	แขวงทางหลวง มหาสารคาม	9,900,000.00	9,900,000.00		-	9,898,000.00									9,898,000.00	9,898,000.00								9,898,000.00	9,898,000.00	-	2,000.00	ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว		
3.5.3	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควนคูมว-วาปีปทุม - พัทธังคภูมิพิสัย ช่วง กม. 56 + 570 - กม. 57 + 535) หน้า 0.10 เมตร ระยะทาง 0.965 กิโลเมตร ตำบลหนองไม้ อำเภอวาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม	แขวงทางหลวง มหาสารคาม	19,700,000.00	19,700,000.00		-	18,990,400.00																	18,989,968.27	18,989,968.27	18,989,968.27	18,989,968.27	431.73	709,600.00	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ เมื่อวันที่ 13 กพ. 66 เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน คาดว่า สามารถเบิกจ่ายได้ก่อน วันที่ 20 เม.ย. 66	
3.5.4	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (ทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควนคูมว วาปีปทุม - พัทธังคภูมิพิสัย ช่วง กม. 48 + 655 - กม. 49 + 619) หน้า 0.10 เมตร ระยะทาง 0.964 กิโลเมตร ตำบลทิวเรือ อำเภอวาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม	แขวงทางหลวง มหาสารคาม	19,700,000.00	19,700,000.00		-	19,041,000.00																			-	19,041,000.00	659,000.00	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ เมื่อวันที่ 14 กพ. 66 เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน คาดว่า สามารถเบิกจ่ายได้ก่อน วันที่ 20 เม.ย. 66		
3.5.5	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ควนคูมว ยาสีสุราษฎร์ - ห้วย พลับพลา ช่วง กม. 59 +750 - กม.60 + 890) หน้า 0.05 เมตร ระยะทาง 1.140 กิโลเมตร ตำบลจานมณฑา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม	แขวงทางหลวง มหาสารคาม	19,700,000.00	19,700,000.00		-	18,953,600.00																			-	18,953,600.00	746,400.00	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ แล้ว และเป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน คาด ว่าสามารถเบิกจ่ายได้ ก่อนวันที่ 20 เม.ย. 66		
3.5.6	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (ทางหลวงหมายเลข 2381 ตอนควนคูมว นาเชือก - โพธิ์ทอง ช่วง กม. 26 + 124 - กม. 27 + 161) หน้า 0.05 เมตร ระยะทาง 1.037 กิโลเมตร ตำบลนาตูม อำเภอ นาตูม จังหวัดมหาสารคาม	แขวงทางหลวง มหาสารคาม	19,700,000.00	19,700,000.00		-	19,088,400.00																			-	19,088,400.00	611,600.00	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ แล้ว และเป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน คาด ว่าสามารถเบิกจ่ายได้ ก่อนวันที่ 20 เม.ย. 66		
3.5.7	งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ (ทางหลวงหมายเลข 219 ตอน ควนคูมว บวรือ - ยาสีสุราษฎร์ ระยะกว้าง กม. 29 + 116 - กม. 29 + 529) หน้า 0.05 เมตร ระยะทาง 0.413 กิโลเมตร ตำบลเขาวัว อำเภอ นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม	แขวงทางหลวง มหาสารคาม	6,928,100.00	6,928,100.00		-	6,709,000.00																			-	6,709,000.00	219,100.00	ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการ แล้ว และเป็นไปตาม แผนการดำเนินงาน คาด ว่าสามารถเบิกจ่ายได้ ก่อนวันที่ 20 เม.ย. 66		
4	โครงการพัฒนาตำบลลิ้ม												669,216.20															-			
4.1	ส่งเสริมการรื้อถอนน้ำหลักของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการดำรงชีวิต	สนง.เกษตร จังหวัด	1,604,500.00	867,200.00	737,300.00	-							216,000.00					365,200.00		365,200.00				365,200.00		365,200.00	1,239,300.00		อยู่ระหว่างดำเนินการ		
4.2	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน จังหวัดแบบบูรณาการ	สนง.	9,000,000.00	3,500,000.00	3,486,800.00	2,013,200.00		298,651.00		298,651.00	677,991.80		677,991.80	453,216.20		453,216.20	1,105,675.00		1,105,675.00	1,038,383.09		1,038,383.09	855,241.00		855,241.00	4,429,158.09		4,429,158.09	4,570,841.91	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5	โครงการเสริมสร้างด้าน ความมั่นคง												84,000.00															-			
	รณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด มหาสารคาม	สนง. สาธารณสุข จังหวัด	1,015,000.00	1,015,000.00		-							84,000.00					226,320.00		226,320.00						310,320.00		310,320.00	704,680.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	รวมทั้งสิ้น		201,789,500.00	186,438,200.00	7,776,100.00	7,575,200.00	166,082,100.00	298,651.00	-	298,651.00	677,991.80	-	677,991.80	2,127,617.40	10,105,000.00	11,179,401.20	5,843,960.00	9,898,000.00	15,273,610.00	4,128,503.08	520,000.00	4,648,503.08	1,355,241.00	18,989,968.27	20,345,209.27	13,437,398.08	39,512,968.27	53,035,886.35	141,904,913.65	7,769,700.00	