

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดมหาสารคาม
และตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) 30 กันยายน 2567	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น		200,175,000.00	132,643,137.80	66.26			
1	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	สำนักงาน จังหวัด มหาสารคาม	9,000,000	8,596,216.71	95.51	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	เงินเหลือ 35,383.29 บาท/กันเงิน 368,400 บาท
2	เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการกักเก็บ คลอง ผันน้ำแก่งเลิงจาน ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหา สารคาม จังหวัดมหาสารคาม ขนาดปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตร	โครงการ ชลประทาน มหาสารคาม	9,190,000	0.00	0.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ก่อนนี้ผู้กั้นไว้แล้ว
3	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 150 บ่อ ระยะที่ 1 -ระยะที่ 2 จำนวน 23 บ่อ (เงินเหลือจ่าย) งบม. 9,611,700 บาท ระยะที่ 2 จำนวน 84 บ่อ (เงินเหลือจ่าย) งบม. 35,103,600 บาท ** ระยะที่ 1 150 บ่อ ยกเลิก 59 บ่อ ** ** ระยะที่ 2 23 บ่อ ยกเลิก 9 บ่อ **	สนง. ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัด	62,685,000	11,340,420.00	18.09	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	มีเงินเหลือจากการยกเลิกและดำเนิน โครงการ 51,344,580 บาท /อปป. เรียบร้อยแล้ว
4	ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน	สถานีพัฒนา ที่ดิน มหาสารคาม	1,065,500	1,039,190.00	97.53	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	อปป. 26,300 คงเหลือ 10 บาท
5	ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์	สนง.เกษตร จังหวัด มหาสารคาม	2,112,500	1,308,500.00	61.94	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	ตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์ 224,000 บาท ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ 500,000 บาท
6	ส่งเสริมการผลิตสมุนไพรตามมาตรฐาน GAP และ อินทรีย์	สนง.เกษตร จังหวัด มหาสารคาม	2,194,200	1,957,790.00	89.23	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	อปป. เรียบร้อยแล้ว 93,800 บาท มีเงิน เหลือ 210 บาท

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) 30 กันยายน 2567	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
7	พัฒนาการผลิตโคเนื้อสู่มาตรฐานและส่งเสริม การตลาดครบวงจร	สนง.ปศุสัตว์ จังหวัด มหาสารคาม	2,181,500	1,922,786.00	88.14	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต มีเงิน เหลือจ่าย 258,714 บาท อปป. 258,700 บาท คงเหลือ 14 บาท
8	การส่งเสริมอาชีพการปลูกหญ้าแพงโกล่าในเชิง พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม	ศูนย์วิจัยและ พัฒนาอาหาร สัตว์ มหาสารคาม	1,732,800	1,184,300.00	68.35	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	กิจกรรมย่อยที่ 3 มีเงินเหลือจ่าย 548,500 บาท. อปป. เรียบร้อยแล้ว
9	ส่งเสริมเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาหารโปรตีนและเพิ่ม รายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	สนง.ปศุสัตว์ จังหวัด มหาสารคาม	852,800	842,520.00	98.79	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	
10	เพิ่มมูลค่าผลผลิตแพะโดยการยกระดับฟาร์มมาตรฐาน	สนง.ปศุสัตว์ จังหวัด มหาสารคาม	764,400	764,320.00	99.99	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	
11	พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบและการตัดเย็บผ้า พื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน	สนง. อุตสาหกรรม จังหวัด มหาสารคาม	1,627,000	1,496,200.00	91.96	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	กิจกรรมย่อยที่ 1 มีเงินเหลือจ่าย 800 บาท (จัดซื้อครุภัณฑ์) / อปป. เรียบร้อยแล้ว /เงินเหลือจ่ายค่าวัสดุ 130,000 บาท อปป. เรียบร้อยแล้ว
12	พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและ นวัตกรรม	สนง. อุตสาหกรรม จังหวัด มหาสารคาม	2,655,800	2,250,000.00	84.72	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	มีเงินเหลือจ่าย 405,800 บาท อปป. เรียบร้อยแล้ว
13	เพิ่มศักยภาพกลุ่ม/ผู้ประกอบการ OTOP และพัฒนา ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์	สนง.พัฒนา ชุมชนจังหวัด มหาสารคาม	2,148,700	198,700.00	9.25	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	เงินกัน 67 จำนวน 1,850,000 บาท เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
14	ส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม	สนง.การ ท่องเที่ยวและ กีฬาจังหวัด	4,470,000	4,181,328.80	93.54	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	มีเงินเหลือ 281,821 บาท อปป. เรียบร้อยแล้ว จำนวน 257,979.80 บาท คงเหลือ 23,841.20 บาท
15	พัฒนาศักยภาพและยกระดับการค้า การลงทุน ผู้ประกอบการสินค้า OTOP SMEs จังหวัดมหาสารคาม	สนง.พาณิชย์ จังหวัด มหาสารคาม	3,800,000	3,587,500.00	94.41	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	มีเงินเหลือจ่าย 200,000 บาท อปป. เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) 30 กันยายน 2567	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
16	พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อยกระดับความเป็น มาตรฐานฝีมือ	สนง.พัฒนา ฝีมือแรงงาน มหาสารคาม	743,500	722,530.00	97.18	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	มีเงินเหลือจ่าย 2,0970 บาท อปป. เรียบร้อยแล้ว
17	งานบูรณะทางหลวงหมายเลข 2040 ตอนควบคม อาเภอวาปีปทุม - อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ช่วง กม. 71+389 - กม.72+988	แขวงทาง หลวง มหาสารคาม	15,000,000	14,967,743.00	99.78	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	มีเงินเหลือจ่าย 32,257 บาท อปป. เรียบร้อยแล้ว จำนวน 32,200 บาท คงเหลือ 57 บาท
18	งานบูรณะทางหลวงหมายเลข 208 ตอนควบคม หนองสระพัง-มหาสารคาม ช่วง กม. 55 + 290 - กม. 55 + 795	แขวงทาง หลวง มหาสารคาม	12,000,000	11,983,678.49	99.86	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	มีเงินเหลือจ่าย 16,264 บาท อปป. เรียบร้อยแล้ว จำนวน 16,200 บาท คงเหลือ 64 บาท
19	งานเสริมผิวลาดยาง สายทาง มค.3003 แยกทาง หลวงหมายเลข 219 - บ้านเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิ พิสัย จังหวัดมหาสารคาม	แขวงทาง หลวงชนบท มหาสารคาม	9,979,000	9,875,900.00	98.97	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	มีเงินเหลือจ่าย 103,100 บาท อปป. เรียบร้อยแล้ว
20	งานเสริมผิวลาดยาง สายทาง 3011 แยกทางหลวง หมายเลข 219 - บ้านนาโพธิ์ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	แขวงทาง หลวงชนบท มหาสารคาม	8,805,000	8,804,000.00	99.99	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	มีเงินเหลือจ่าย 1,000 บาท อปป. เรียบร้อยแล้ว
21	งานเสริมผิวลาดยาง สายทาง มค.4042 แยกทาง หลวงหมายเลข 2045 - บ้านดงสวรรค์ อำเภอวาปี ปทุม - อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม	แขวงทาง หลวงชนบท มหาสารคาม	9,949,000	9,910,000.00	99.61	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	มีเงินเหลือจ่าย 39,000 บาท อปป. เรียบร้อยแล้ว
22	งานซ่อมสร้างผิวทาง สายทาง มค.3013 แยกทาง หลวงหมายเลข 12 - บ้านจาน อำเภอเชียงยืน จังหวัด มหาสารคาม	แขวงทาง หลวงชนบท มหาสารคาม	6,963,000	6,960,000.00	99.96	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	มีเงินเหลือจ่าย 3,000 บาท อปป. เรียบร้อยแล้ว
23	งานซ่อมสร้างผิวทาง สายทาง มค.2020 แยกทาง หลวงหมายเลข 23 - บ้านโนนทัน อำเภอบรบือ - อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	แขวงทาง หลวงชนบท มหาสารคาม	8,689,000	8,689,000.00	100.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	
24	งานซ่อมสร้างผิวทาง สายทาง มค.3070 แยกทาง หลวงหมายเลข 202- บ้านเหล่าหมากคำ อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย, อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม	แขวงทาง หลวงชนบท มหาสารคาม	9,908,000	9,908,000.00	100.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	
25	ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ขยายผลสู่การปฏิบัติ	สนง.เกษตร จังหวัด มหาสารคาม	643,300	643,300.00	100.00	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	

ลำดับ ที่	กิจกรรม/โครงการในชุดโครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท) 30 กันยายน 2567	ร้อยละ การเบิกจ่าย	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
26	รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม	สนง. สาธารณสุข จังหวัด มหาสารคาม	1,015,000	1,011,214.80	99.63	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	เสร็จแล้ว	
27	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณรอบบึงกุย ตำบลหัว ขวาง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดมหาสารคาม	สนง.โยธาธิ การและผัง เมืองจังหวัด	10,000,000	8,498,000.00	84.98	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ก่อนหน้านี้ผู้กผันไว้แล้ว

ผู้รายงาน : นายกฤตภัค โนมะยา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ

โทรศัพท์ : 043-777-320

อีเมลล์ : mkm0017.2@gmail.com